

المقاول		وكالة التعمير و المشاريع		الاستشاري	
شركة طرق الرياض للمقاولات		الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق		مكتب رمك للإستشارات الهندسية	
☒	تقديم جديد	مشروع تلال الغروب			
☐	إعادة تقديم	استمارة طلب تسليم رقم		الاعمال المساحية و الترابية	

اسم الحي : الأمير فواز		رقم المخطط : BLOCK 01		رقم الشارع : ROAD 01		عرض الشارع : 18	
استلام الطبقة : BOTTOM SUBGRADE1		000+0		الى محطة رقم : 125+0		توقيع مهندس الموقع :	
أعمال أخرى :		المساح ☐		المراقبة ☐		تاريخ : 17/9/2024 12:00:00 AM	
جاهز ☒		غير جاهز ☐		توقيع المهندس المشرف :		ملاحظات :	

نتيجة تدقيق المساحة :		من المحطة : 0+000		الى المحطة : 125+0	
مرفقات :		من المحطة :		الى المحطة :	
القطاع الطولي ☐		القطاع العرضي ☐		أخرى ☐	
متطابق ☒		غير متطابق ☐		ملاحظات :	
توقيع :		التاريخ : / /		الى محطة :	
من محطة :		توقيع المساح :		التاريخ : / /	

نتيجة تدقيق المواد :		قيمة البركتور :		الرطوبة المثالي :	
تصنيف المواد		مرفق ☐		غير مرفق ☐	
رقم الاختبار		رقم المحطة		نوعية المواد	
من محطة		الى محطة		نسبة الدك	
نسبة الرطوبة		النتيجة		ملاحظات	
النتيجة :		ناجح ☐		راسب ☐	
توقيع :		التاريخ : / /		ملاحظات :	

تعليمات المهندس الاستشاري :		ملاحظات :	
موافق ☐		غير موافق ☐	
توقيع :		التاريخ : / /	



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

أمانة
جدة



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية				الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق				المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات			
تقرير إستلام طبقة ردم											
ROAD-R03-1		رقم الشارع :-		تلال الغروب		إسم المشروع :-					
264.26M		طول الشارع :-		BLOCK03		رقم المخطط :-					
18		عرض الشارع :-		BOUOTTOM OF SUPGRADE-1		رقم الطبقة :-					
		WIDHT-R		9.000		LAYAER THICKNESS		0.150			
		WIDHT-L		9.000		DEOTH FROM TOP SUB.G		0.000			
PVI	Station	Easting	Northing	L		C.L	R		CL width from L	CL width from R	H
SLOPE				1.50%	-1.50%	0.00%	-1.50%	1.50%	CL width from L	CL width from R	H
				5.000	3.500	0.000	3.500	5.500			
1	0	530131.171	2369465.964		57.808	57.860	57.808	57.890	9.000	9.000	57.860
2	12.5	530142.711	2369461.162		57.962	58.014	57.962	58.044	9.000	9.000	58.014
3	25	530154.252	2369456.36		58.113	58.165	58.113	58.195	9.000	9.000	58.165
4	37.5	530165.793	2369451.557		58.234	58.286	58.234	58.316	9.000	9.000	58.286
5	50	530177.334	2369446.755		58.329	58.381	58.329	58.411	9.000	9.000	58.381
6	62.5	530188.875	2369441.953		58.424	58.476	58.424	58.506	9.000	9.000	58.476
7	75	530200.415	2369437.151		58.519	58.571	58.519	58.601	9.000	9.000	58.571
8	87.5	530211.956	2369432.349		58.613	58.665	58.613	58.695	9.000	9.000	58.665
9	100	530223.497	2369427.547		58.707	58.759	58.707	58.789	9.000	9.000	58.759
10	112.5	530235.038	2369422.745		58.801	58.853	58.801	58.883	9.000	9.000	58.853
11	125	530246.579	2369417.943		58.893	58.945	58.893	58.975	9.000	9.000	58.945
الإستشاري				المقاول							
مكتب رمك للإستشارات الهندسية				شركة طرق الرياض للمقاولات							
الإسم :- م / فاضل محمد								الإسم :-			
التوقيع :-								التوقيع :-			
التاريخ :-								التاريخ :-			



In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-240463.50
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Testing Date	17/09/2024
Location	جدة - حي الامير فواز - مخطط تلال الغروب	Sample By	Sumon
Test Apparatus	WINTESTING EDG-WS	Ref.	ASTM D 7698

Layer	Bottom Sub Grade
Location	Block 03 Road 01 STA 0+000 to STA 0+100

FIELD TEST RESULTS						
TEST NO.	LOCATION	wet denisty	dry denisty	water content	compaction	percent req.
		kg/m3	kg/m3	%	%	%
1	0+020	2.360	2.197	7.4	100.3	
2	0+040	2.318	2.160	7.3	98.6	
3	0+060	2.320	2.163	7.3	98.7	
4	0+080	2.331	2.173	7.3	99.2	

M.D.D = 2.191 kg/m3
O.M.C = 7.52 %

The lab is responsible of all information provided in this report, unless this information is given by the client.

* These results are for the tested materials and tested locations only.

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.

The report will not be re issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test reoport date.

Checked by

[Signature]



Approved by

[Signature]



